

2010 YILI KÖYDES PROJESİ

Köylerin altyapısının desteklenmesi projeleri için İlimize 2010 yılı için Tahsis edilen **11.413.685,00 TL** ödenek İl Tahsisat komisyonu tarafından İl Genel Meclisi tarafından kabul edilen kriterler de göz önüne alınarak ilçelere ve ortak alımlara dağıtılmıştır.

2010 KÖYDES PROJESİ	
İŞİN ADI	ÖDENEĞİ
KÖY YOLLARI, KÖY İÇME SULARI ve K.ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİ İÇİN	11.213.685,00
SAYISAL HARİTA HAZIRLANMASI İÇİN	200.000,00
TOPLAM	11.413.685,00

A) İÇMESULARI:

1 adet yeni tesis ve 19 adet tesis geliştirme işi, toplam **20 proje** için **1.971.158,00 TL** ödenek ayrılmış olup, proje çalışmaları tamamlanmış olup hepsi bitirilmişdir.

B) KÖY YOLLARI:

- a)Stabilize kaplama: 52 km. km stabilize kaplama,
- b)Yol Onarımı: 65,53 km yol onarımı yol genişletme,
- b)1.Kat Asfalt Kaplama: 47,45 km 1.kat asfalt kaplama,
- c) 2.Kat Asfalt Kaplama: 79,3 km 2.kat asfalt kaplama,
- d)Sanat yapıları: 576 mt. istinat duvarı, 65 adet menfez olmak üzere,

Köy yolları sektöründe **98 proje** için **8.758.600,00 TL** ödenek ayrılmıştır. Proje ve keşif çalışmaları tamamlanmış olup, işlerin 97 i bitmiş, 1'i programdan çıkarılmıştır.

Ayrıca İlimize ait coğrafi bilgileri içeren sayısal harita hazırlanması için **200.000,00 TL** ödenek ayrılmış olup, hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

A) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİ:

7 adet yeni tesis ve 3 adet tesis geliştirme olmak üzere toplam 10 adet sulama işi için **483.927,00 TL** ödenek ayrılmış olup,5 i bitmiş, 2 si devam etmekte, 3 adet iş ise yeni programa alınmış olup ihale aşamasındadır.

2010 yılında toplam **127 adet** proje için toplam **11.413.685,00 TL** Ödenek tahsis edilmiştir.

KÖYDES 2010 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "D.E." veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL) J	HARCAMA TUTARI (TL) K	ARTAN ÖDENEK MİKTARI (TL) J - K = L	İŞLERİN DURUMU					
			ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)							BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BAŞLANA MADI	AÇIKLAMALAR
Y	ŞIRNAK	MERKEZ	İçme suyu Yapım İşi	Kızılsu	2236	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	140.000,00	197.170,00		1					Sondaj çalışmaları bitmiş olup, inşaat kısmı da tamamlanmıştır.
EK PROGRAM																
KODU "Y" "D.E." veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL) J	HARCAMA TUTARI (TL) K	ARTAN ÖDENEK MİKTARI (TL) J - K = L	İŞLERİN DURUMU					
			ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)							BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BAŞLANA MADI	AÇIKLAMALAR
EK	ŞIRNAK	MERKEZ	İçme suyu yapım işi	Araçköy	458	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	170.000,00	264.910,00	55.090,00	1					
EK	ŞIRNAK	MERKEZ	İçme suyu yapım işi	Geçitboyu	1004	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	150.000,00			1					
EK	ŞIRNAK	MERKEZ	İçme suyu yapım işi	Dağkonak	346	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	80.000,00	62.540,00		1					
EK	ŞIRNAK	B.tüşşebap	İçme suyu yapım işi	Aşağıdere Köyü Karşı Mah.	651	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	200.000,00	198.240,00	1.760,00	1					
EK	ŞIRNAK	Cizre	İçme suyu yapım işi(Sondaj Delme)	Kebeli	279	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	65.000,00	23.250,00	41.750,00	1					
EK	ŞIRNAK	Cizre	İçme suyu yapım işi	Korucu	1122	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	51.000,00	34.800,00	16.200,00	1					
EK	ŞIRNAK	Cizre	İçme suyu yapım işi	Uğur	230	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ		115.000,00		1					
EK	ŞIRNAK	G.Konak	İçme suyu yapım işi	Ormaniçi Köyü	120	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	180.158,00	194.110,00	-13.952,00	1					
EK	ŞIRNAK	G.Konak	İçme suyu yapım işi	Sağkol Köyü	100	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	130.000,00	88.264,00	41.736,00	1					Jeofizik yapıldı.Sondajdan su alınmadı
EK	ŞIRNAK	G.Konak	İçme suyu yapım işi	Koçtepe Köyü	826	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	80.000,00	14.160,00	65.840,00	1					
EK	ŞIRNAK	G.Konak	İçme suyu yapım işi (Sondaj Delme)	Akça kuşak Köyü	120	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	80.000,00		80.000,00	1					Jeofizik yapıldı.HJE gönderildi.
EK	ŞIRNAK	G.Konak	Bakım Onarım	Damlabaşı,Yatağank aya,Çevrimli,Damlar ca Köyleri	856	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ		25.960,00	-25.960,00	1					Jeofizik yapıldı.HJE gönderildi
EK	ŞIRNAK	İdil	İçme suyu yapım işi	Kurtuluş	289	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	190.000,00	81.420,00	108.580,00	1					
EK	ŞIRNAK	İdil	İçme suyu yapım işi	Topraklı/Dera Mz.	531	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	130.000,00	122.730,00	7.270,00	1					
EK	ŞIRNAK	İdil	İçme suyu yapım işi	A.Yavşan Köyü	1083	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ		32.721,00		1					
EK	ŞIRNAK	İdil	İçme suyu yapım işi	Dumanlı Köyü	846	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ		35.400,00		1					
EK	ŞIRNAK	İdil	İçme suyu yapım işi	Üçok Köyü	390	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ		36.091,00		1					
EK	ŞIRNAK	Silopi	İçme suyu yapım işi	Üçağaç/Bestabelega Mz.	482	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	170.000,00	233.964,00	-63.964,00	1					
EK	ŞIRNAK	Uludere	İçme suyu yapım işi	İşikveren Köyü	162	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	30.000,00	30.000,00	0,00	1					
EK	ŞIRNAK	Uludere	İçme suyu yapım işi	Ballı Köyü	269	TESİS GELİTİRME	SUYU YETERSİZ	50.000,00		50.000,00						Yeterli su kaynağı bulunmadığı için programdan çıkarıldı.

KÖYDES 2010 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "D.E" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS"	PROGRAM ÖDENEĞİ	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)	HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ		İŞLERİN DURUMU						
			(TL) J	(TL) K				(TL) J - K = L	B. BAŞ HAY. SAYISI	K. BAŞ HAY. SAYISI			BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BAŞLANA MADI	AÇIKLAMALAR			
	ŞIRNAK	ULUDERE		Taşdelen Köyü	1232	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMASI	55.000,00	112.000,00		70,00	20,00			1						
	ŞIRNAK	ULUDERE		Ortabağ Köyü	2243	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMASI	90.463,00			80,00	40,00			1						
	ŞIRNAK	ULUDERE		Ortaköy Köyü	1160	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMASI	65.000,00	101.000,00		50,00	15,00			1						
	ŞIRNAK	ULUDERE		İnceler Köyü	390	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMASI	70.000,00	109.000,00		40,00	20,00			1						
	ŞIRNAK	ULUDERE		Bulakbaşı Köyü	1070	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMASI	35.000,00			50,00	15,00			1						Geçici kabul aşamasında
	ŞIRNAK	ULUDERE		Yemişli Köyü	2397	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMASI	78.000,00	121.000,00		120,00	40,00			1						
	ŞIRNAK	ULUDERE		Dağdibi Köyü	1297	YENİ TESİS	YER ALTI SULAMASI	90.464,00			70,00	20,00			1						
	ŞIRNAK	İDİL		Alakamış Köyü(Babet mz.)	812	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMASI		37.229,00		80,00	60,00			1						Programa Alındı
	ŞIRNAK	İDİL		Kurtuluş Köyü	289	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMASI		27.288,00		60,00	20,00			1						Programa Alındı

KÖYDES 2010 YILI YOL İZLEME TABLOSU

İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK NÜFUS	KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARK E)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	PROĞRAM ÖDENEĞİ	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	HARCANAN YÜZLÜK	TESVİYE	ONARIM	STABİLİZE	BETON YOL	KÖY İÇİ YOL (PARK E)	1. KAT ASFALT	2. KAT ASFALT	TASBE TON DUVAR	SANAT YAPISI		İŞLERİN DURUMU		
	ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)		(TL) J	(TL) K	(TL) J - K = L	Km	Km	Km	m ²	Km	Km	m ³	MENFEZ Ad.	KÖPRÜ Ad.	BİTTİ	AÇIKLAMALAR				
MERKEZ	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Dağkonak	346	2. KAT ASFALT	45.000	410.000,00	148,600								2,5				1		
MERKEZ	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Yoğurtçular	453	2. KAT ASFALT	35.000											2				1	
MERKEZ	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Güneyçam	372	2. KAT ASFALT	280.000											14				1	
MERKEZ	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Kızılsu/Soluklu Köyü	150	2. KAT ASFALT	30.000											1,5				1	
MERKEZ	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Araköy	458	2. KAT ASFALT	30.000											1,1				1	
MERKEZ	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Yoğurtçular/Gözlüce Mz.	160	2. KAT ASFALT	30.000											1,2				1	

SİLO Pİ	1.Kat Asfalt Kapl.İşi	Kahraman-Çiçekli-Yamaç-Çardaklı	1569	1. KAT ASFALT	355.000	0,00						4,2						1
ULUDERE	Yol Standartlarının Geliştirilmesi	Andaç Köyyolu	2839	ONARIM	543.000	337.000,00	206.000,00		2,05		0,7			270	19			1
						4.762.114,20		0 0	4,05	43,5	1,265	0	36,25	39,4	465	51	0	7034,8

EK PROGRAM

İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK NÜFUS	KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARK E)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	PROĞRAM ÖDENEĞİ	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	HAMA YOL	TESVİYE	ONARIM	STABİLİZE	BETON YOL/h endek	KÖY İÇİ YOL (PARK E)	1. KAT ASFALT	2. KAT ASFALT	TAŞ-BETON DUVAR	SANAT YAPISI		İŞLERİN DURUMU	
	ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)															(TL) J	(TL) K	(TL) J - K = L	Km
MERKEZ	Yol Standartlarının Geliştirilmesi(Menf ez Onarımı+İstinat Duv.)	Başağaç-Kumçatı arası	487	ONARIM	250.000	195.000,00				10						91	11		1	
MERKEZ	Sanat Yapıları yapım İşi	Dağkonak Köyyolu	346	2. KAT ASFALT	20.000	15.900,00											1		1	
MERKEZ	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Kumçatı/Çavuşhan Mz.	120	2. KAT ASFALT	42.000	37.000,00									1,4				1	
MERKEZ	Yol Standartlarının Geliştirilmesi(Menf ez+İstinat Duv.+Yol Genişt.)	Güneyçam Köyyolu	372	ONARIM	88.000	73.000,00				1,68						20	3		1	

B.ŞE BAP	Yol Standartlarının Geliştirilmesi)	B.Şebap-Yeşilöz Köyyolu	27 5	ONARI M	500.000	333.000, 00	0 , 8	11									1	
B.ŞE BAP	1.Kat Asfalt Kapl.İşi+Sanat Yapıları	Cevizağacı Köyyolu	12 0	1. KAT ASFAL T	180.000	265.000, 00						4,5				1		1
CİZR E	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Reşmil Köyyolu	12 0	2. KAT ASFAL T	150.000			2					5,4					1
CİZR E	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Kebeli Köyyolu	27 9	2. KAT ASFAL T	125.000								5,2					1
CİZR E	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Varlık Köyyolu	52 1	2. KAT ASFAL T	35.000								1,2					1
CİZR E	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Korucu-Taşhöyük	11 22	2. KAT ASFAL T	100.000								3,5					1
CİZR E	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Gürsu Köyyolu	43 3	2. KAT ASFAL T	100.000								2,3					1
CİZR E	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Sulak Köyyolu	53 9	2. KAT ASFAL T	70.000	509.397, 00							1,6					1
CİZR E	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Uğur Köyyolu	23 0	2. KAT ASFAL T	70.000								3					1
CİZR E	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Keruh Köyyolu	12 0	2. KAT ASFAL T	35.000								1					1
CİZR E	Stabilize Kaplama İşi	Aşağışeşme Köy İçi	48 8	STABI LİZE	25.000				1,5									1
CİZR E	Stabilize Kaplama İşi	Çavuş Köyiçi	83 5	STABI LİZE	25.000				2									1
CİZR E	Stabilize Kaplama İşi	Katran Köyiçi	11 05	STABI LİZE	25.000				4									1
2011 yılı programındaki ilçe işleri ile birlikte teklif edildi. Toplam ihale bedeli 1.212.850,00 TL olup, ödeneye göre dağılım sağlanmıştır.																		

